Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.08 11:50:18 EEST
Reason:
Location: Athens

Αριθ. Απόφ: 337/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 29/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 28-09-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 19017/24--09-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142, του Ν. 5314/2026.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Αρβανίτης Ευάγγελος
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Ελευθέριος Ταρκάσης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Σμαρώ Καρακατσάνη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αθανάσιος Τσίγκας και Ελευθέριος Ταρκάσης, λόγω απουσίας των τακτικών μελών κ. Γιάννη Λελεγιάννη και Κατάκαλου Σακελλάρη αντίστοιχα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 2ο έκτακτο	**Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/2021**
Αρ. απόφασης: 337	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: Με το υπ' αριθ. 19091/25-09-2026 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 25-09-2026 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» του έργου Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30-10-2026 χωρίς αναθεώρηση. Η παράταση κατέστη αναγκαία λόγω των γεγονότων ότι:

• Λόγω της τουριστικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο και ιδίως κατά την περίοδο αιχμής προς τα τέλη καλοκαιριούμ η περιοχή παρουσίασε ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική και κυκλοφοριακή κίνηση, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των ασφαλτοστρώσεων, ιδιαιτέρως το θέμα των μετακινήσεων των μεγάλων φορτηγών οχημάτων. Για λόγους ασφαλείας, ομαλής κυκλοφορίας στο επαρχιακό δίκτυο της αλλά και περιορισμού της όχλησης κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών κατά το διάστημα της τουριστικής αιχμής κατέστη ιδιαίτερα δυσχερής και σε ορισμένες περιπτώσεις πρακτικά μη εφικτή.

• Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών

• Λόγω της καθιερωμένης θερινής περιόδου αδειών του προσωπικού, σημειώθηκε περιορισμός ή και διακοπή της λειτουργίας μονάδων παραγωγής και προμήθειας αδρανών και λοιπών απαιτούμενων υλικών, συμπεριλαμβανομένων λατομικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να καταστεί δυσχερής η έγκαιρη προμήθεια και παράδοση των υλικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 19091/25-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ’ αρ. μελ. 39/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, μέχρι 30-10-2026, χωρίς αναθεώρηση, του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 337/2026

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 28η Σεπτεμβρίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ