Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.12 10:29:47 EEST
Reason:
Location: Athens

Αριθ. Απόφ: 347/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 30/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 09-10-2026 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 19959/05--10-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142, του Ν. 5314/2026.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Αρβανίτης Ευάγγελος
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Γιάννης Λελεγιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Σμαρώ Καρακατσάνη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αθανάσιος Τσίγκας λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ. Κατάκαλου Σακελλάρη.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά.

ΘΕΜΑ: 6ο	**Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με Αρ. Μελ. 40/ 2021**
Αρ. απόφασης: 347	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. 17777/05-10-2026 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 10-09-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής

σχετικά με την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 40/2021, για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 20-10-2026 με αναθεώρηση.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης της τέταρτης (4ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, έως την 20η Οκτωβρίου 2026, με σκοπό την εκπόνηση και υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 161/25-05-2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου και ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπει η συμπληρωματική σύμβαση, ήτοι τοποθέτηση ανελκυστήρων σκάλας σε δύο (2) σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 17777/05-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 40/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής σχετικά με την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 40/2021, της αναδόχου εταιρίας «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.», έως την οριακή προθεσμία υλοποίησής του, ήτοι έως την 20η Οκτωβρίου 2026, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 347/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 9η Οκτωβρίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ