Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.09 11:29:12 EET
Reason:
Location: Athens

Αριθ. Απόφ: 384/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 32/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 4-11-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 21882/30-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142, του Ν. 5314/2026.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, λόγω απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γεώργιου Εμμανουήλ
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
2. Ευάγγελος Αρβανίτης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Βασίλειος Φαρδογιάννης
5. Δημήτριος Ζαγγίλας
6. Σμαρώ Καρακατσάνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γεώργιος Εμμανουήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη, ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Φαρδογιάννης και ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσίγκας, λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Κατάκαλος Σακελλάρης και ο κ. Γιάννης Λελεγιάννης αντίστοιχα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά.

ΘΕΜΑ: 1ο	**Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 39/2021**
Αρ. απόφασης: 384	

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Δημήτριος Ζαγγίλας εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. 21629/27-10-2026 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 26-10-2026 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» του έργου Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30-11-2026 χωρίς αναθεώρηση.
Η παράταση κατέστη αναγκαία εξαιτίας:

• Της ιδιαίτερα αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο, η οποία δυσχέρανε την εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών, ιδίως ως προς την ασφαλή κυκλοφορία και μετακίνηση βαρέων οχημάτων.

•Τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κατά τη θερινή περίοδο, οι οποίες κατά τους ισχυρισμούς του, δεν επέτρεπαν την ορθή και ποιοτικά αποδεκτή εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών

• Την περιορισμένη διαθεσιμότητα και την καθυστέρηση προμήθειας αδρανών και λοιπών απαιτούμενων υλικών κατά τους θερινούς μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση» για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου και «χωρίς αναθεώρηση» για το χρονικό διάστημα που οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης πρέπει να επιμερίζεται η ευθύνη για την καθυστέρηση.

Επειδή η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών είναι αναγκαία για την εμπρόθεσμη και άρτια περάτωση του έργου,

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 21629/27-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 39/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, μέχρι 30-11-2026, χωρίς αναθεώρηση, με επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», αφού η επιπλέον καθυστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στον ίδιο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 384/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 4η Νοεμβρίου 2026
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ