

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 24/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή (20^η) Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 16663/16-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παναγιώτης Δήμητσας 5. Αργύριος Τσινάς, & 6. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 10^ο **Ολοκλήρωση μελέτης Γ.Π.Σ. Πολυγύρου – Αναθεώρηση
χρονοδιαγράμματος για εκπόνηση υψομετρικής μελέτης**

Αριθμός Απόφασης: 290

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης «Αποτύπωση Κτηματογράφηση, υψομετρική μελέτη, πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής στο έδαφος των περιοχών επέκτασης που καθορίζονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολυγύρου» αφού λάβει υπόψη:

- Την από 07-09-2001 υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη «Αποτύπωση Κτηματογράφηση, υψομετρική μελέτη, πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής στο έδαφος των περιοχών επέκτασης που καθορίζονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολυγύρου», η οποία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.716/1977 και ορίζει συνολική προθεσμία εκπόνησης της επιστημονικής εργασίας από τον ανάδοχο (με βάση το αρθ.6 της σύμβασης) τους 27 μήνες.
- Ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα, από τον ανάδοχο, οι εργασίες αποτύπωσης αναλώνοντας 4 συμβατικούς μήνες, οι εργασίες κτηματογράφησης αναλώνοντας 5 συμβατικούς μήνες, οι εργασίες της πολεοδομικής μελέτης αναλώνοντας 11 συμβατικούς μήνες. Έτσι, από τους 27 μήνες της σύμβασης, που αφορά στους συμφωνηθέντες καθαρούς χρόνους εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου, έχουν αναλωθεί οι 20 μήνες του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης και απομένουν ακόμα 7 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών του Β' και Γ' κεφαλαίου, χωρίς να προσμετρώνται οι επιπρόσθετοι χρόνοι που αφορούν σε γνωμοδοτήσεις φορέων, αναρτήσεις, εγκρίσεις κ.λπ.
- Ότι οι μελετητές με τα με αρ.πρωτ. 22991/30-03-2017 και 25907/07-10-2018 έγγραφα τους αιτήθηκαν την έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
- Ότι η έγκριση της υψομετρικής μελέτης, σύμφωνα με τις υπ'αρ.3547/2011 και υπ'αρ.3209/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης «Αποτύπωση Κτηματογράφηση, υψομετρική μελέτη, πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής στο έδαφος των περιοχών επέκτασης που καθορίζονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολυγύρου», με την εκπόνηση του Β' Κεφαλαίου (υψομετρική μελέτη), πριν την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την έκδοση προεδρικού διατάγματος, και την ολοκλήρωση του συνόλου της μελέτης του θέματος τον Φεβρουάριο του 2022

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2020

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος, 20^η Νοεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**