

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 5/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ενάτη (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 5/23.3.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Παπούλιος	Ιωάννης
2	Βορδός	Χρήστος	16	Λαφαζάνης	Βασίλειος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Τσινάς	Αργύριος
4	Σιδέρης	Νικόλαος	18	Ματθαίου	Αθανάσιος
5	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	19	Χριστιανού	Αγγελική
6	Κοντογιώργης	Δημήτριος	20		
7	Ματέας	Γεώργιος	21		
8	Σαράντη	Μαρία	22		
9	Δέας	Παύλος	23		
10	Κυριάκου	Ιφιγένεια	24		
11	Λιόντας	Γεώργιος	25		
12	Φυλαχτός	Χρήστος	26		
13	Αλεκτορίδης	Μιχαήλ			
14	Κανταράς	Αναστάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Λακρός	Αλέξανδρος
2	Γκλάβας	Γεώργιος
3	Ζούνη	Στέλλα
4	Βασιλάκης	Αθανάσιος
5	Ζαβράκογλου	Άγγελος
6	Πάνος	Ιωακείμ
7	Ζιούπου	Άννα
8	Ξάκης	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. **Δημήτριος Σεραφείμ**.

Αριθμός θέματος : 23ο	Έγκριση παρατάσεως 1ης τμηματικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αριθμός Απόφασης : 97	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαρία Σαράντη** εκφώνησε το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος

ανέφερε τα εξής: «με το υπ' αριθ. Φ6στ/2009/23-2-2018 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 20-2-2018 αίτηση της αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου», με αρ. μελ. 57/2016, για παράταση 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι την 22^η-04-2018.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψιν το υπ' αριθ. Φ6στ/2009 / 23-2-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η 1η τμηματική προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου», με αρ. μελ. 57/2016, της αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι την 22^η-04-2018.

Επί της απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ οι πέντε (5) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Τσινάς Αργύριος, Παπούλιος Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος και Ματθαίου Αθανάσιος

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 97/2018

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29-3-2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ