

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 12/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ενάτη (29^η) του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 12/25-04-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευαγγελίας Ασβεστά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Εμμανουήλ και ότι σε σύνολο 25 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Αρβανίτης	Ευάγγελος	14	Καρατζοβάλη	Παναγιώτα
2	Σακελλάρης	Κατάκαλος	15	Γιώβου	Χαίδω
3	Αβέρη	Αικατερίνη	16	Καρανάσιος	Ευθύμιος
4	Λελεγιάνης	Γιάννης	17	Ματέας	Γεώργιος
5	Στεφανίδης	Παύλος	18	Συροπλή	Ευαγγελία
6	Σταμπουλίδης	Νικήτας	19	Αβέρη	Μαρία
7	Τσιπινιάς	Δημήτριος	20	Ζαγγίλας	Δημήτριος
8	Φαρδογιάννης	Βασίλειος	21	Νικολαΐδης	Γρηγόριος
9	Διαμαντουλάκη	Νικολέτα	22		
10	Ταρκάσης	Ελευθέριος	23		
11	Ασβεστά	Ευαγγελία	24		
12	Χριστίδου	Αιμιλιανή	25		
13	Τσίγκας	Αθανασιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Γκλάβας	Γεώργιος
2	Ζωγράφος	Αστέριος
3	Θεολόγης	Νικόλαος
4	Καραφουλίδης	Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός θέματος : 7 ^ο	Διάλυση της Εργολαβικής Σύμβασης του έργου: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος, σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων & αποκατάσταση βλαβών)» με αρ. μελ. 16/2017
Αριθμός Απόφασης : 109	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Ασβεστά, εκφώνησε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δήμου Πολυγύρου κ. Κατάκαλο

Σακελλάρη, ο οποίος ανέφερε ότι το παρόν θέμα αφορά την διάλυση σύμβασης του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, αναβάθμιση αστικού οδικού δίκτυο και περιβάλλοντος, σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων & αποκατάσταση βλαβών)» με αρ. μελ. 16/2017

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου, «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» Ε.Ε. με την από 19-02-2024 αίτησή της, η οποία επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή, ζήτησε την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, επικαλούμενη υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου, Δήμου Πολυγύρου, λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του 6^{ου} λογαριασμού. Για τον ίδιο λόγο η επιβλέπουσα υπηρεσία είχε εκδώσει την με αρ. πρωτ. Φ6στ/16858/22-11-2023 απόφαση Διακοπής Εργασιών μετά την από 21-11-2023 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου.

Σύμφωνα με το αρθ. 161 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 «Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή του Κύριου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών»

Σε ενέργεια της αιτήσεως του αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε απόφαση του Προϊσταμένου περί αποδοχής της διάλυσης της σύμβασης, η οποία επέχει τη θέση της περαίωσης εργασιών του έργου.

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 161 παρ. 8 του Ν. 4412/2016,

Λόγω της φύσης των εργασιών δεν μπορεί να γίνει η παραλαβή των εργασιών εάν δεν παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016. Επιπροσθέτως θα πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο, μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από τα σημεία εκτέλεσης των έργων (1^ο και 2^ο τεχνικό) επί της οδού Ορμούλιας – Κελλί με κατεύθυνση προς το Κελλί. Η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπως προβλέπεται από την μελέτη του έργου κρίνεται επιβεβλημένη για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης (Π-74 επισήμανση επικίνδυνων καμπυλών, Κ-20 προειδοποίηση εκτέλεσης έργων και Κ-25 προσοχή άλλοι κίνδυνοι) προκειμένου να ειδοποιούνται οι οδηγοί για την ύπαρξη εργοταξίου στις συγκεκριμένες θέσεις. Στη θέση του 2^{ου} τεχνικού και προκειμένου να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας, κρίνεται σκόπιμη η ολοκλήρωση των εργασιών οδοστρωσίας, εκατέρωθεν του τεχνικού. Με το αριθ. πρωτοκόλλου 5837/04-04-2024 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, ζητήθηκε η λήψη των άνωθι μέτρων ασφαλείας από την ανάδοχο εταιρεία.

Βάσει του άρθρου 161 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μας κοινοποίησε την απόφαση διάλυσης.

“Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το στοιχείο α’ και από το στοιχείο β’ της παρ.2, ασκείται μόνο μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτό δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της στη προϊσταμένη αρχή”

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την από 19-02-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» Ε.Ε., τις παρ. 2 & 7 του αρθ. 161 του Ν. 4412/2016 και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

Έλαβε γνώση για την Διάλυση της Εργολαβικής Σύμβασης με την εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» Ε.Ε. για το έργο: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, αναβάθμιση αστικού οδικού δίκτυο και περιβάλλοντος, σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων & αποκατάσταση βλαβών)» με αρ. μελ. 16/2017 με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου, Δήμου Πολυγύρου, λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του 6^{ου} λογαριασμού.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευθύμιος Καρανάσιος, Γεώργιος Ματέας και Ευαγγελία Συροπλή

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 109/2024

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29-04-2024
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ