

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
της 22/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή πέμπτη (25<sup>η</sup>) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 22/20-09-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευαγγελίας Ασβεστά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Εμμανουήλ και ότι σε σύνολο 25 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Αικατερίνη	14	Γιώβου	Χαίδω
2	Τσιπινιάς	Δημήτριος	15	Καρανάσιος	Ευθύμιος
3	Φαρδογιάννης	Βασίλειος	16	Ματέας	Γεώργιος
4	Ασβεστά	Ευαγγελία	17	Συροπλή	Ευαγγελία
5	Διαμαντουλάκη	Νικολέτα	18	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
6	Λελεγιάννης	Γιάννης	19	Αβέρη	Μαρία
7	Σακελλάρης	Κατάκαλος	20	Καρακατσάνη	Σμαρώ
8	Ταρκάσης	Ελευθέριος	21	Ζαγγίλας	Δημήτριος
9	Αρβανίτης	Ευάγγελος	22	Θεολόγης	Νικόλαος
10	Τσίγκας	Αθανασιος	23	Νικολαΐδης	Γρηγόριος
11	Καρατζοβάλη	Παναγιώτα	24		
12	Σταμπουλίδης	Νικήτας	25		
13	Χριστίδου	Αιμιλιανή			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Τσαμακδός	Γεώργιος
2	Γκλάβας	Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου η κ. Ζαφειρία Μουταφτσή, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Προδρόμου η κ. Φανή Αναγνώστου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας ο κ. Νικόλαος Κουτζιαρής και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δουμπιών κ. Αθανάσιος Τζιμητρέας.

<b>Αριθμός θέματος : 7ο</b>	<b>Διάλυση της σύμβασης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας παραλιακής δημοτικής οδού οικισμού Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 18/2022</b>
<b>Αριθμός Απόφασης : 233</b>	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Ασβεστά, εκφώνησε το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. Κατάκαλο Σακελλάρη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Η παρούσα εισήγηση αφορά στην κοινοποίηση της

**απόφασης** της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, για διάλυση σύμβασης του έργου: «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας παραλιακής δημοτικής οδού οικισμού Γερακινής Δήμου Πολυγύρου**» με αρ. μελέτης 18/2022

Η ανάδοχος του έργου, «**ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.**», με την από 23-8-2024 αίτησή της, η οποία επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή, ζήτησε την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, επικαλούμενη υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου, Δήμου Πολυγύρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην συνημμένη αίτηση Διάλυσης.

Συμπληρωματικά η Ανάδοχος απέστειλε την υπ' αρ. πρωτ. 18441/23.9.24 Δήλωσή της, σύμφωνα με την οποία παραιτείται από το δικαίωμα αποζημίωσης της.

Σε ενέργεια της αιτήσεως του αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε απόφαση του Προϊσταμένου περί αποδοχής της διάλυσης της σύμβασης, η οποία επέχει τη θέση της περαίωσης εργασιών του έργου.

Βάσει του **αρθ. 161** παρ. 7 του **Ν.4412/2016**, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί την απόφαση διάλυσης στην Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο).

*“ Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το στοιχείο α' και από το στοιχείο β' της παρ. 2, ασκείται μόνο μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτό δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της στη προϊσταμένη αρχή.”*

Καλείται με την παρούσα το Δημοτικό Συμβούλιο, να λάβει γνώση της Απόφασης Προϊσταμένου για την αποδοχή της Διάλυσης της Εργολαβικής Σύμβασης με την ανάδοχο «**ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.**», σύμφωνα με την οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) αποδέχεται εν μέρει (και μόνο στο σημείο που αφορά στην καθυστέρηση έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), το περιεχόμενο της από 23-08-2024 αίτησης διάλυσης και δεδομένου του ότι δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής – ΚτΕ (Δήμος Πολυγύρου), και λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αρ. πρωτ. 18441 / 23.9.24 Δήλωσή του, ο Ανάδοχος παραιτείται από το δικαίωμα αποζημίωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ' αρ. πρωτ. 16308 / 10-7-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «**ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.**» περί διάλυσης Σύμβασης, την υπ' αρ. πρωτ. 18441 / 23.09.2024 Δήλωσή της περί παραίτησης από το δικαίωμα αποζημίωσής της, την παρ. 7 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

**Έλαβε γνώση** για την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 16308/23.08.2024 «Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης» του έργου του θέματος, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 161 - «**Διακοπή εργασιών – Διάλυση σύμβασης**» του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του Ν. 4782/2021, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου.

Περαιτέρω σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις η εν λόγω απόφαση αποδοχής της διάλυσης της σύμβασης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 233/2024**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**Υπογραφή**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Πολύγυρος 25-9-2024**  
**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ**