



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 135/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 10/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 15-05-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 8333/09-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Ελευθέριος Ταρκάσης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Ευάγγελος Αρβανίτης
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Αναστάσιος Καραφουλίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΜΥΛΙΑ» (αρ. μελ. 39/2018) - Αναδόχου : ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ ΟΕ
Αρ. απόφασης: 135	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω προθεσμιών, και τα μέλη της επιτροπής έκαναν αποδεκτό το αίτημά του.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 4792/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου του θέματος και παρακαλούμε να τα θέσετε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής, για έγκριση και υποβολή σε μας της σχετικής εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/16.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, όπου φαίνεται ότι ο προτεινόμενος **2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών**, κλείνει **σε ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση, με προσαύξηση του τελικού ποσού λόγω της αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων, από το ποσό των **3.759,70 €** στο ποσό των **35.948,05 €**.

Με τον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κλείνει **σε ισοζύγιο** με την αρχική 1^η συμπληρωματική σύμβαση. Κι εδώ υπάρχει προσαύξηση του ποσού της 1^{ης} ΣΣ λόγω του ποσού των αναθεωρήσεων, το οποίο υπολογίζεται στο ποσό των **22.421,49 €**.

Όλες οι μεταβολές στις ποσότητες εργασιών καλύπτονται από εσωτερικές μετακινήσεις ποσοτήτων στις ποσότητες της αρχικής σύμβασης αλλά και στις ποσότητες της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης. Στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συμπεριλήφθησαν και οι δαπάνες αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών της αρχικής σύμβασης καθώς επίσης και των εργασιών που αναφερόταν στη 1^η **συμπληρωματική σύμβαση**.

Η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ εισήχθη στην Δημοτική Επιτροπή προς έγκριση, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε. [Χρήση απροβλέπτων (Παρ. 3α Άρθρο 156 Ν. 4412/2016, Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες, (Παρ. 1α Άρθρο 156 Ν. 4412/2016)]

Ο λόγος για τους οποίους συντάχθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι:

- προκειμένου να συμπεριληφθούν μεταβολές των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν με βάση την αρχική σύμβαση αλλά και των εργασιών που αφορούσαν τη 1^η συμπληρωματική σύμβαση, η αύξηση ποσοτήτων της οποίας καλύφθηκε από το κεφάλαιο των απροβλέπτων και
- Στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συμπεριλήφθησαν και οι δαπάνες αναθεώρησης των συνολικών εκτελεσμένων εργασιών όπως αυτές υπολογίστηκαν από το ΦΕΚ5983Β/20-12-2021 και ΦΕΚ2735Β/02-06-2022 καθώς και την Εγκύκλιο 1 (αρ.πρωτ.17587/19-01-2022) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .

Τελικά, και λόγω του υπολογισμού της δαπάνης των αναθεωρήσεων των εργασιών, ποσού 35.948,05€ ο 2^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 269.916,46 €, δηλαδή σε αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη αποκλειστικά και μόνο λόγω της δαπάνης αναθεώρησης. Ομοίως το ποσό της 1^{ης} ΣΣ αυξάνεται κατά 22.421,49 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη αποκλειστικά και μόνο λόγω της δαπάνης αναθεώρησης και ανέρχεται στο ποσό των 138.093,23 €

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ και την 1^η Σ.Σ. καθώς και οι κατά ομάδες εργασιών αυξομειώσεις αναλύονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠ. ΜΕ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΥΠ. ΜΕ 2 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	1 ^η Σ.Σ.
ΟΜΑΔΑ Α	109.187,99	129.854,45	131.186,98	35.568,75	13.571,52		58.683,86
ΟΜΑΔΑ Β	24.277,86	28.791,45	27.099,76	3.946,04	1.124,13	0,00	6.776,62
ΟΜΑΔΑ Γ	38.948,29	39.610,11	39.991,55	4.373,15	3.329,89		32.566,38
ΣΥΝΟΛΟ	172.415,92	198.255,81	198.278,30				98.026,86

Γ.Ε.& Ε.Ο.	31.034,87	35.686,05	35.690,09				17.644,83
ΣΥΝΟΛΟ	203.450,79	233941,86	233941,86				115.671,69
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	30.517,62	26,55	0,03				0,05
ΣΥΝΟΛΟ	233.968,41	233.968,41	233.968,41				115.671,74
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.759,70	3.759,70	35.948,05				22.421,49
ΣΥΝΟΛΟ	237.728,11	237.728,11	269.916,46				138.093,23
ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00				0,00
ΣΥΝΟΛΟ	237.728,11	237.728,11	269.916,46				138.093,23

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΜΥΛΙΑ» (αρ. μελ. 39/2018) - Αναδόχου : ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ ΟΕ. Το συνολικό ποσό του 2ου ΑΠΕ και λόγω του υπολογισμού της δαπάνης των αναθεωρήσεων των εργασιών, ποσού 35.948,05€ ο 2ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **269.916,46 €**, δηλαδή σε αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, αποκλειστικά και μόνο λόγω της δαπάνης αναθεώρησης. Το ποσό της 1ης ΣΣ αυξάνεται κατά 22.421,49 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, αποκλειστικά και μόνο λόγω της δαπάνης αναθεώρησης και ανέρχεται στο ποσό των **138.093,23 €**

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 15 Μαΐου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ