



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 417/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 36/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 18-11-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 22460/14-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- 1.Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά.

ΘΕΜΑ 7^ο	Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 16/2022.
Αρ. απόφασης: 417	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερησίας διάταξης ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. 20600/17-11-2025 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, μας στάλθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 16/2022, ο οποίος βρίσκεται σε μείωση με την δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης κατά 65.814,68€ και προστίθεται το ποσό των Αναθεωρήσεων ύψους 73.868,63€. Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 829.492,98 €.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών καθώς και την δαπάνη Αναθεώρησης Τιμών. Οι παραπάνω αυξομειώσεις προέκυψαν από σφάλματα

των προμετρήσεων της Μελέτης, καθώς και από τα εγκεκριμένα επιμετρητικά στοιχεία, αλλά κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου κρίθηκαν ως απολύτως απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του, δίχως φυσικά να μεταβάλλεται ουσιωδώς το φυσικό αντικείμενό του ούτε η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητά του.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ προτείνεται η τροποποίηση των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και η συμπερίληψη της δαπάνης Αναθεώρησης Τιμών με την απορρόφηση μέρους του ποσού των προβλέπτων της συμβάσεως.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 20600/17-11-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 16/2022 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 16/2022, αναδόχου «ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ο οποίος βρίσκεται σε μείωση με την δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης κατά 65.814,68€ και προστίθεται το ποσό των Αναθεωρήσεων ύψους 73.868,63€. Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 829.492,98 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 417/2025

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ Μ Ε Λ Η**

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 18 Νοεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ