



Αριθ. Απόφ: 119/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 14/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 29-04-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 6939/24-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Κατάκαλος Σακελλάρης
4. Βασίλειος Φαρδογιάννης
5. Αθανάσιος Τσίγκας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Αναστάσιος Καραφουλίδης
2. Δημήτριος Ζαγγίλας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 3^ο	Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 14/2020
Αρ. απόφασης: 119	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε τα εξής: με το από 23/04/2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, μας στάλθηκε για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 14/2020, ο οποίος είναι σε αύξηση κατά 322.596,90 € σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση ύψους 3.175.734,05€.

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να πάρει απόφαση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 14/2020, ο οποίος ανέρχεται

σε αξία εργασιών 3.498.330,95 €, ήτοι αυξάνεται κατά 322.596,90 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους 3.175.734,05 €, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των απρόβλεπτων. Να αναφέρουμε όμως ότι ο παρών 1ος Α.Π.Ε. αξίας 2.521.080,36 €, βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους 2.521.080,36 €, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αδιάθετων απρόβλεπτων 264.605,80 ευρώ. Οι αυξήσεις ποσοτήτων και συγκεκριμένα των κονδυλίων της ομάδας Γ' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, Δ' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ & Ε' ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ της μελέτης γίνεται με διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών. Η δαπάνη για αναθεώρηση είναι πρόβλεψη ποσού 262.669,28 €, η δαπάνη για απολογιστικά με Γ.Ε. & Ο.Ε. 37.485,00 €, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι 677.096,31€ και η ολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.498.330,95€ ήτοι σε αύξηση κατά 322.596,90 € σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση ύψους 3.175.734,05€. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη, το από 23/04/2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 14/2020, με ανάδοχο τον «ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.». Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. αξίας 2.521.080,36 €, βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους 2.521.080,36 €. Το συμβατικό ποσό αυξάνεται κατά **322.596,90 €** που αφορά στο ποσό των αναθεωρήσεων.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 29 Απριλίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**